ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

52) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ improvements and asphating to Kuvempunagara & Prashantha nagara Main Road in Dasrahalli W.No.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:25-6-14ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:20-11-14ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

4/4/15

53) ಲೆ.ಅ)

ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

4/4/15

54) ಕಾ.ಪಾ.ಪ)

ದಿನಕ್ಕೆಂದಕ್ಕೆ ರೂ 20/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 1100/- ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿಸಿ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Banga Palike
Dasarahalli Zone, Bangalore-57

9